CRONOGRAMA FISICO OBRAS GREEN VIEW - MACRO

	JAN-22		FEV-22		MAR-22		ABR-22		MAI-22		JUN-22		JUL-22		AGO-22		SET-22		OUT-22		NOV-22		DEZ-22		JAN-23		FEV-23		MAR-23		ABR-23		MAI-23J		JUN-23		JUL-23		AGO-2		SET-23		OUT-23		NOV-23		DEZ-23	
	01 a 15	15 a 30	01 a 15	15 a 31	01 a 15	15 a 31	01 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 28	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	16 a 28	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31	1 a 15	15 a 31
Execuçao da Topografia (Piquete dos Lotes e Estradas) - PREVISTO	10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%																											
REALIZADO	30%		60%																																										
Terraplanagem (Ruas internas , Area do Clube e Bosque das Quadras) - PREVISTO	10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		85%		90%		95%		100%																							
REALIZADO	20%		40%																																										
Drenagem (Captacao de aguas pluviais) - PREVISTO			10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		95%		100%																							
REALIZADO	5%																																												
Instalacoes Hidraulicas (Rede de agua) - PREVISTO					10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%																							
REALIZADO	5%		10%																																										
Instalacoes de Fibra Otica (Internet e automaçao) - PREVISTO					10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%																							
REALIZADO	5%		10%																																										
Instalacoes Eletricas (Rede de energia) - PREVISTO															10%		20%		30%		40%		50%			70%		80%		90%		100%														
REALIZADO															5%																															
Pavimentacao (Instalaçao de piso Intertravado) - PREVISTO																					10%		20%		80%		40%		50%		60%		70%		90%		100%								
REALIZADO																					5%																									
Construcao do Portico (Portal de entrada , portaria) - PREVISTO	20%		40%		60%		80%		100%																																				
REALIZADO	25%		40%																																										
Construcao do Club e quadras - Area de Laser - PREVISTO																									60%		20%		30%		40%		50%		70%		80%		85%		85%		90%		95%		100%
REALIZADO																																													
Construçao dos filtros dos Lagos - Trilha Ecologica - Trilha Cooper																									40%				10%		20%		30%		50%		60%		70%		70%		80%		90%		100%
REALIZADO																																													
Paisagismo (Plantiu de gramas , arvores IPE , palmeiras e outras) - PREVISTO																																			15%		30%		45%		45%		60%		75%		100%
REALIZADO																																													